



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр "УралВекторСтрой"
ИНН/КПП 7448244147/744801001
ОКТМО 75701315000
ОГРН 1227400027755
тел.: +7(932)-308-63-12
e-mail: zakaz@ppr74.ru

Отчет о проделанной работе № 21 от 19.11.2024

Объект	<u>Реконструкция наружной сети водопровода (инв.№03003361) на участке от здания</u> <u>ОРИНО до эквивалентной схемы №5, по адресу: Московская область, г.Истра, ул. Заводская, д.5, территория действующего</u> <u>предприятия ВНИЦ ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина</u> (наименование объекта строительства, адрес объекта)
Исходная документация:	<u>РД № 240000113800051-1-300062-748-03003361-2024-НВ, смета №РД-11-04-2024-НВК</u> (наименование исходной документации, номер)
№ договора, спецификации:	<u>1211-2024/1 Спецификация №1</u> (номер договора, спецификации, дополнительного соглашения)
Наименование компании клиента:	<u>ИП Проценко А.Г.</u> (наименование компании клиента)
Наименование компании заказчика:	<u>ВНИЦ 900</u> (наименование компании заказчика)
Вид выполняемых работ:	<u>Разработка ИД</u> (вид выполняемых работ)
Дата начала выполнения работ по договору:	<u>12.11.2024</u> (дата)
Дата начала выполнения работ факт.:	<u>12.11.2024</u> (дата)
Дата окончания выполнения работ по договору:	<u>19.11.2024</u> (дата)
Дата окончания выполнения работ факт.:	<u>18.11.2024</u> (дата)
Исполнитель:	<u>Инженер ИЦ "УВС" Лойко Д.А.</u> (должность, фамилия, инициалы)
Ответственный за выполнение работ:	<u>Руководитель инженерного подразделения ИЦ "УВС" Казанцев Д.В.</u> (должность, фамилия, инициалы)

Ведомость объемов, отраженных в исполнительной документации:

Наименование	Ед.изм.	Сметный объем	Объем в ИД	Примечания
Разработка грунта механизированным способом	м3	1104,3	1211,36	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Разработка грунта вручную	м3	2	2,5	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Отсыпка песчаного основания	м3	156,73	171,3	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Отсыпка защитного слоя трубопровода ПГС	м3	664	700	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Обратная засыпка траншеи песком	м3	546,5	581	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Монтаж трубы 110х6,6	м.п.	265,5	265,5	Объем соответствует проектному, сметному
Монтаж трубы 159,4,5	м.п.	3,3	3,3	Объем соответствует проектному, сметному
Монтаж трубы 325х8	м.п.	56	56	Объем соответствует проектному, сметному
Монтаж трубы 63х3,8	м.п.	3	3	Объем соответствует проектному, сметному
Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м3	114,8	115	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Демонтаж бортовых камней	м	55	55	Объем соответствует проектному, сметному
Восстановление асфальтобетонного покрытия	м3	114,8	115	Объем увеличен, подкреплен исполнительными схемами, с целью закрытия сметного объема
Монтаж бортовых камней	м	55	55	Объем соответствует проектному, сметному

Отчет о проделанной работе

В рамках выполнения работ по разработке исполнительной документации, силами компании ИЦ "УВС" были выполнены следующие работы и приняты следующие решения:

- 1 Разработан комплект исполнительных схем на основные строительно-монтажные работы, с указанием объемов выполненных работ

- 2 *Исполнительные схемы составлены в соответствии с ГОСТ_Р 51872-2002*
- 3 *Исполнительные схемы составлены таким образом, чтобы была возможность провести проверку объемов выполненных работ и полученный объем был не менее сметного объема*
- 4 *Составлен комплект актов освидетельствования работ на каждый вид выполняемых строительно-монтажных работ по утвержденной форме (приложение 3 приказа №344/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 г.)*
- 5 *Составлен комплект актов испытаний смонтированных систем*
- 6 *Составлены строительные журналы*
- 7 *Подборка и включение в состав исполнительной документации паспортов и сертификатов на примененные в процессе строительства материалы и оборудование, которые отсутствовали у клиента*
- 8 *Согласование комплекта исполнительной документации (в электронном виде) с надзорным органом заказчика клиента*
- 9 *Отработка замечаний к исполнительной документации*
- 10 *Получение от контролирующего органа заказчика, справки о отсутствии замечаний к комплекту исполнительной документации*
- 11 *Передача готового комплекта исполнительной документации в электронной форме, а также справки от надзорного органа заказчика, клиенту.*

Сдерживающие факторы

№ п/п	Наименование	Статус	Примечание
1	Лабораторные заключения на уплотнение грунтов	отсутствует	необходимо вложить в комплект ИД, прописать номера в соответствующие АОСР, прописать в реестры

Заключение.

Исполнительная документация разработана и составлена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями нормативно-правовых актов, требований клиента и заказчика.

Исполнительная документация полноценно отражает объем выполненных строительно-монтажных работ.

В исполнительной документации отражены и приложены все документы подтверждающие качество примененных в процессе строительства материалов и оборудования.

Исполнительная документация принята надзорным органом заказчиком на ответственное хранение, что подтверждается справкой о отсутствии замечаний к исполнительной документации.

Исполнительная документация гарантировано будет принята заказчиком после предоставления лабораторных заключений, которые на

момент проверки исполнительной документации отсутствуют.

Гарантийный срок выполненной силами ИЦ "УВС" составляет 3 календарных месяца со дня передачи исполнительной документации.

В гарантийные работы входят, комплектация исполнительной документации недостающими документами на момент предоставления на проверку, исправление объемов выполненных работ (в случае их изменения), корректировка дат выполнения работ в документации.

Составил:

Инженер ИЦ "УВС"

(должность)

(подпись)

Лойко Д.А.

(Ф.И.О.)

Проверил:

Руководитель инженерного подразделения ИЦ "УВС"

(должность)

(подпись)

Казанцев В.Д.

(Ф.И.О.)