



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр "УралВекторСтрой"
ИНН/КПП 7448244147/744801001
ОКТМО 75701315000
ОГРН 1227400027755
тел.: +7(932)-308-63-12
e-mail: zakaz@ppr74.ru

Календарный график выполнения работ по подготовке исполнительной документации №

17

от

12.11.2024

Объект: Реконструкция наружной сети водопровода (инв.№03003361) на участке от здания
ОРИНО до эквивалентной схемы №5, по адресу: Московская область, г.Истра, ул. Заводская, д.5, территория действующего
предприятия ВНИЦ ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина

(наименование объекта строительства, адрес объекта)

Исходная документация:

РД № 240000113800051-1-300062-748-03003361-2024-НВ

(наименование исходной документации, номер)

№договора, спецификации:

1211-2024/1 Спецификация №1

(номер договора, спецификации, дополнительного соглашения)

Наименование компании клиента:

ИП Проценко А.Г.

(наименование компании клиента)

Наименование компании заказчика:

ВНИЦ 900

(наименование компании заказчика)

Вид выполняемых работ:

Разработка ИД

(вид выполняемых работ)

Срок выполнения работ, раб.дней:

6

(количество рабочих дней на выполнение работ по договору)

Дата начала выполнения работ:

12.11.2024

(дата начала выполнения работ по договору)

Дата окончания выполнения работ:

19.11.2024

(дата окончания работ по договору)

Количество задействованных инженеров, чел.:

1

(количество задействованных инженеров)

№ п/п	Наименование	ноябрь								
		12	13	14	15	16	17	18	19	
Подготовительный этап										
1	Составление и направление запроса на предоставление необходимой информации									
2	Запрос на предоставление необходимых паспортов									
3	Запрос на предоставление комплекта разрешительной документации									
4	Уточнение объемов выполненных работ									
Основной этап										
5	Разработка исполнительных схем									
6	Разработка комплекта актов освидетельствования									
7	Подбор не достающих паспортов на материалы и оборудование									
8	Составление строительных журналов в электронном виде									
9	Комплектация и передача ИД на проверку									
Заключительный этап										
10	Устранение замечаний от клиента/заказчика									
11	Написание строительных журналов									
12	Распечатка комплекта ИД									
13	Комплектация и передача ИД клиенту									

* Календарный план выполнения работ разработан с учетом полноценного предоставления необходимой информации для выполнения работ, а также без учета времени затраченного представителями надзорных органов клиента и заказчика, затраченного на проверку комплекта исполнительной документации

Составил: Руководитель инженерного подразделения ИЦ "УВС"
(должность)

В.Д.Казанцев
(Ф.И.О) (подпись)

Согласовано: Индивидуальный предприниматель Проценко А.Г.
(должность)

А.Г.Проценко
(Ф.И.О) (подпись)